

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben					Stand:	10.01.2024
Entwurf Spülplan 2024			OL Sirkfelde, Nusse, usw.		Projekt:	05.02.24 - 21.02.24
Ausführendes Unternehmen:			NED Water TEC GmbH		Auftrag Nr.:	1491-TW
Technologie:			"Technisch unterstützte Rohrnetzspülung"		PM:	SE
Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
Datum: 05.02.2024 Mo.						
Sirkfelde						
31	WW, Kalkkuhle	Kalkkuhle krz. Hauptstr.	2.356	200, 250 AZ	111	Einleitung in See
32	WW, Kalkkuhle	Kalkkuhle krz. Hauptstr.	2.425	400 AZ	462	Einleitung in See
Nusse						
33	Hauptstr., Fasanenweg, Lenz, Dorfstr., Kirchstr.	Kirchstr. 5	5.124	250,300 AZ	539	
A	Mühlenweg	Mühlenweg 2	65	100 AZ	1	Standrohrspülung
B	Hohlweg	Hohlweg 7	100	100 AZ	1	Standrohrspülung
			10.070			
Datum: 06.02.2024 Di.						
Sirkfelde						
34+35	Fasanenweg, Dorfstr., Schulstr.	Fasanenweg 12	1.447	100,150 AZ	17	
A	Hauptstr.	Hauptstr. 16	67	100 AZ	1	Standrohrspülung
36	Dorfstr., Hauptstr., Duvensee-Wall	Duvensee-Wall	2.526	150 AZ	53	
37	Dorfstr., Hauptstr.	Duvensee-Wall	2.526	200,250 AZ	119	
			6.566			
Datum: 07.02.2024 Mi.						
Duvensee						

Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
38	Dorfstr., Hauptstr., Duvensee-Wall, Godlin, Friweh, In de Pütt	Duvensee-Wall 3	3.026	200,250 AZ	142	
A	Barkenweg	Barkenweg 5	78	100 AZ	1	Standrohrspülung
Lünchow						
39	Hauptstr.	Sandesnebener Weg 5	1.196	150,200 AZ	52	
40	Hauptstr., Dorfstr.	Dorfstr. 23	590	100,150 AZ	7	
41	Hauptstr., Brookweg	Hauptstr. 2	437	100 AZ	5	
A	Brookweg	Brookweg 2	70	100 AZ	1	Standrohrspülung
			5.397			
Datum: 08.02.2024 Do.						
Duvensee						
42	In de Brüch, Dörpstraat, In n Sack	Barkenweg 8A	650	100,150 AZ	20	
A		In n Sack 1A	72	100 AZ	1	Standrohrspülung
43	Dörpstraat, See-Enn	See-Enn 14	822	100,150 AZ	22	
44	Bargrader Weg, Heisch	Heisch	203	100,150 AZ/PE	3	
Bergrade						
45	Bargrader Weg, Bergrade, Fleingenbarg	Fleingenbarg	1.959	150 AZ	52	
			3.706			
Datum: 09.02.2024 Fr.						
Kühsen						
46	Moorkoppel-Redder, Zur Freiweide, Duvenseer Str., Dorfstr., Hohlweg, Seestr.	Seestr. 11	3.490	100,150 AZ	92	
A	Dornbusch	Dornbusch 5	67	100 AZ	1	Standrohrspülung

Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
			3.557			
	Datum: 12.02.2024 Mo.					
46.1	VL Richtung Niendorf bei Berkenthin	Übergabestation	2.000	200 AZ	53	
47	Doefstr. Siedlungsweg, Am Diekstücken	Am Diekstücken 4	419	100 AZ	5	
A	Siedlungsweg	Siedlungsweg 7	54	100 AZ	1	Standrohrspülung
47.1	Dorfstr.	Endpunkt	680	100 AZ	8	
48	Dorfstr., Hinter den Höfen, Nusser Str., Bornbruch	Bornbruch 11	799	100,150,180 AZ/PE	10	
A	Panteraaweg	Panteraaweg 6	89	100 AZ	1	Standrohrspülung
			4.041			
	Datum: 13.02.2024 Di.					
	Nusse					
49	Klingenberg, Nusser Str., Catharinenhof, Hof Ritzerau	Hof Ritzerau	2.407	100,150 PE/AZ	64	
A	Hof Ritzerau	Hof Ritzerau	69	100 PE	1	Standrohrspülung
33.1	Lindenweg	Lindenweg 4	220	100 AZ	3	
33.2	Am Teich	Am Teich 4	153	100 AZ	1	
50	Hauptstr., Pantener Str., Ziegelweg, Klingenberg	Pantener Str. 5	3.186	100,150 AZ	84	
			6.035			
	Datum: 14.02.2024 Mi.					
51	Mannhagener Str., Scheideweg	Scheideweg 11	1.101	100,150 AZ	29	
A	Heierwiese	Heierwiese	68	100 AZ	1	Standrohrspülung
52	Hermannstr.	Hermannstr. 6	194	100 AZ	2	

Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
Poggensee						
53	Poggenseer Str., Alte Dorfstr., Koberger Weg, Karkenkamp	Karkenkamp 26	1.817	100,150 AZ/PE	48	
A	Koberger Weg	Koberger Weg 5	61	100 AZ	1	Standrohrspülung
54	Alte Dorfstr., Gartenweg, Bullenkoppel	Bullenkoppel 2	1.190	100,150 AZ	31	
A	Bullenkoppel	Bullenkoppel 14	39	100 AZ	1	Standrohrspülung
B	Drosselweg	Drosselweg 7	56	100 AZ	1	Standrohrspülung
C	Am Rondell	Am Rondell 7	76	100 AZ	1	Standrohrspülung
D	Alte Dorfstr.	Alte Dorfstr. 21	55	100 AZ	1	Standrohrspülung
			4.657			
Datum: 15.02.2024 Do.						
Walksfelde						
55	Schweriner Str., Schönberger Str.	Schönberger Str. 1	692	100,150 AZ	18	
56	Dörpstraat, Schönberger Str.	Schönberger Str.	707	100,150 AZ	19	
57	Dörpstraat, Alter Möllner Weg	Alter Möllner Weg 12A	466	100 AZ	6	
A	Schulweg	Schulweg 2	99	100 AZ	1	Standrohrspülung
Borstorf						
58	Borstorfer Weg	Borstorfer Weg	2.000	150 AZ	53	
			3.964			
Datum: 16.02.2024 Fr.						
Nusse						
59	Koberger Str., Kurzenlandskoppel	Kurzenlandskoppel 19	750	100 AZ	9	
A	Koberger Str.	Koberger Str.	99	100 AZ	1	Standrohrspülung

Entwurf Spülplan TuRNS

Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
60	Im Dorfe	Im Dorfe 8	117	100 AZ	1	
			966			
	Datum: 19.02.2024 Mo.					
61	Auf dem Ruben	Auf dem Ruben 13	166	100 PE	1	
62	Auf den Breiten	Auf den Breiten 33	250	100 PE	3	
63	Pantener Str., Ringstr., An der Steinau	Ringstr. 8	376	100,150 AZ	10	
64	Ringstr.	Ringstr. 4	115	100 AZ	1	
	Ritzerau					
65	Dorfstr., Koppelbusch, Forstgehöft	Forstgehöft	940	100 AZ	11	
A	Hermannstr.	Hermannstr. 4	78	100 AZ	1	Standrohrspülung
	Panten					
66	Pantener Str., Wehweg	Wehweg 18	2.021	100,150 AZ	64	
A	Im Winkel	Im Winkel 8	25	100 AZ	1	Standrohrspülung
			3.971			
	Datum: 20.02.2024 Di.					
67	Dorfstr.	Schleusberg 1	1.116	100 AZ	13	
A	Pferdekoppel	Pferdekoppel 1	67	100 AZ	1	Standrohrspülung
B	Windeck	Windeck 3	63	100 AZ	1	Standrohrspülung
C	Dorfstr.	Dorfstr. 25	40	100 AZ	1	Standrohrspülung
	Hammer					
68	Dorfstr., Pantener Str., Alt Mannhagener Str.	Alt Mannhagener Str.14	3.045	100,180 PE/AZ	116	
			4.331			

Entwurf Spülplan TuRNS

Nr.	Spülstrecke	Entnahmestelle	Länge	DN u. Material	Spülmenge	Bemerkungen
			ca. m	vorwiegend	ca. m ³	
Datum: 21.02.2024 Mi.						
69	Kanalweg, Meisenweg	Meisenweg 7	240	100 AZ	2	
A	Kanalweg	Kanalweg 12	28	100 AZ	1	Standrohrspülung
Mannhagen						
70	Mannhagener Str., Hauptstr.	Hauptstr. 2	3.126	150 AZ	109	
A	An der Korkmühle	An der Korkmühle 3	82	100 AZ	1	Standrohrspülung
B	Poggenseer Weg	Poggenseer Weg 4	67	100 AZ	1	Standrohrspülung
C	Schmiedestr.	Schmiedestr. 8	150	100 AZ	2	Standrohrspülung
71	Am Wind, Bälauer Weg	Am Wind 2	219	100 AZ	3	
Hammer						
72	Kibitzberg	Kibitzberg 1	130	100 AZ	1	
			Tagesleistung	4.042		
			Projektleistung	61.303	2502	